

Acompanhamento de Operações

Setor Público

[Início](#) > [Filtro](#) > [Lista](#) > [Operação](#)

Operação Contratada

Objeto do Contrato

REFORMA E MELHORIAS DO COMPLEXO ANHEMBI

Tramitação

Entrada da Proposta	Disponibilidade Orçamentária	Contratação	Análise Técnica de Engenharia	Síntese do Projeto Aprovado	Licitação	Autorização de Início de Obra	Execução	Conclusão
---------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------	----------	-----------

Legenda: ■ Não Iniciado ■ Em Andamento ■ Concluído ■ Cancelado ■ Não se Aplica**Contrato:** 0412721-37**SIAFI:** 677382**SICONV:** 0000000000**Município Beneficiado:**
SAO PAULO - SP**Contratado:**
PARQUE ANHEMBI**Programa/Ação:**
APOIO INFRA TUR**Contratação:** 01/08/2013**Carência:** 30/06/2021**Investimento:**

R\$ 60.826.948,66

Repasse:

R\$ 60.000.000,00

Valor Liberado*:

R\$ 15.571.590,74

Percentual Obra/Serviço:

100,00%

Percentual Informado Tomador**Obra/Serviço:**

0,00%

Previsão Obra/Serviço:**Situação Obra/Serviço:**

CONCLUIDA

Última Medição: 05/11/2020**PRESTAÇÃO DE CONTAS****Recebimento PCF/CAIXA:**

27/05/2021

Aprovação CAIXA: 27/05/2021**Homologação SIAFI:** 01/06/2021**Registro Aprovação SIAFI:**

2021NS002056

Situação do Contrato:

Situação Normal

*Valor liberado na conta vinculada do Contrato, bloqueado no caso de pendências jurídicas e/ou técnicas (obras/serviços)

Galeria de Imagens

Não há fotos publicadas para este contrato.

VOLTAR

NOVA CONSULTA

LIBERAÇÃO